

**जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) 2010-2011 च्या बांधकामाचा कार्यक्रम**

**आरोग्य विभाग, जि.प. लातूर**

**जिल्हा : लातूर**

अ.क्र.	योजनेचे नांव	सीआरसी (संगणक) संकेतांक	उद्यष्ट संकेतांक (ऑब्जेक्ट कोड)	योजनेचे / कामाचे नांव	एकूण अंदाजित किंमत (अलीकडील सुधारित)	सुधारित अंदाजित किमतीचा दिनांक	मार्च 2009 अखेर पर्यंतचा एकूण खर्च	सन 2009-10 मधील अपेक्षित खर्च	उर्वरित किंमत (स्तंभ 6- (8+9))	2010-2011 करिता प्रस्तावित तस्तुद	तांत्रिक मान्यता दिनांक	तांत्रिक मान्यता रक्कम	प्रशासकीय मान्यता दिनांक	प्रशासकीय मान्यता रक्कम	कामाची सद्य:स्थिती	योजना / काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	प्रा.आ. उपकेंद्राची दुरुस्ती व देखभाल	22108512	12	दुरुस्ती												
1				बोरगांव काळे	1.50		1.15	0.35	0.00	0.00	21.10.08	1.50	25.7.08	1.50	काम पूर्ण	
2				टाकळी	1.75		1.35	0.40	0.00	0.00	16.10.08	1.75	25.7.08	1.75	काम पूर्ण	
3				हरंगुळ (खु)	1.70		1.10	0.60	0.00	0.00	16.10.08	1.70	25.7.08	1.70	काम पूर्ण	
4				पेठ	1.40		0.70	0.70	0.00	0.00	14.11.08	1.40	25.7.08	1.40	काम पूर्ण	
5				चिंचोली (ब)	2.50		1.00	1.50	0.00	0.00	14.11.08	2.50	25.7.08	2.50	काम पूर्ण	
6				धनेगांव	1.75		1.20	0.55	0.00	0.00	31.10.08	1.75	25.7.08	1.75	काम पूर्ण	
7				लोदगा	1.25		0.85	0.40	0.00	0.00	16.10.08	1.25	25.7.08	1.25	काम पूर्ण	
8				सारोळ	1.50		1.10	0.40	0.00	0.00	23.09.08	1.50	25.7.08	1.50	काम पूर्ण	
9				माळकोंडजी	0.50		0.50	0.00	0.00	0.00	21.10.08	0.50	25.7.08	0.50	काम पूर्ण	
10				हसलगन	0.75		0.45	0.30	0.00	0.00	21.10.08	0.75	25.7.08	0.75	काम पूर्ण	
11				नगंद	1.70		1.10	0.60	0.00	0.00	21.10.08	1.70	25.7.08	1.70	काम पूर्ण	
12				आशिव	0.70		0.30	0.40	0.00	0.00	15.10.08	0.70	25.7.08	0.70	काम पूर्ण	
13				तळणी	1.50		1.00	0.50	0.00	0.00	31.10.08	1.50	25.7.08	1.50	काम पूर्ण	
14				अजनसोंडा	1.30		0.90	0.40	0.00	0.00	21.10.08	1.30	25.7.08	1.30	काम पूर्ण	
15				बोधी	1.45		0.85	0.60	0.00	0.00	21.10.08	1.45	25.7.08	1.45	काम पूर्ण	
16				सुगांव	1.40		1.00	0.40	0.00	0.00	16.10.08	1.40	25.7.08	1.40	काम पूर्ण	
17				महाळंग्री	1.45		0.65	0.80	0.00	0.00	31.10.08	1.45	25.7.08	1.45	काम पूर्ण	
18				नळेगांव	1.20		0.80	0.40	0.00	0.00	31.10.08	1.20	25.7.08	1.20	काम पूर्ण	
19				चाकूर	1.30		1.05	0.25	0.00	0.00	31.10.08	1.30	25.7.08	1.30	काम पूर्ण	
20				घरणी	1.30		1.00	0.30	0.00	0.00	16.10.08	1.30	25.7.08	1.30	काम पूर्ण	
21				वडवळ	1.30		1.05	0.25	0.00	0.00	3.11.08	1.30	25.7.08	1.30	काम पूर्ण	
22				उजळंब	1.30		0.90	0.40	0.00	0.00	23.09.08	1.30	25.7.08	1.30	काम पूर्ण	
23				रोहिणा	1.40		1.10	0.30	0.00	0.00	23.09.08	1.40	25.7.08	1.40	काम पूर्ण	
24				जगळपूर	0.90		0.30	0.60	0.00	0.00	23.09.08	0.90	25.7.08	0.90	काम पूर्ण	
25				चेरा	1.30		0.90	0.40	0.00	0.00	23.09.08	1.30	25.7.08	1.30	काम पूर्ण	

**जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) 2010-2011 च्या बांधकामाचा कार्यक्रम**

**आरोग्य विभाग, जि.प. लातूर**

**जिल्हा : लातूर**

अ.क्र.	योजनेचे नांव	सीआरसी (संगणक) संकेतांक	उद्येष्ट संकेतांक (ऑब्जेक्ट कोड)	योजनेचे / कामाचे नांव	एकूण अंदाजित किंमत (अलीकडील सुधारित)	सुधारित अंदाजित किमतीचा दिनांक	मार्च 2009 अखेर पर्यंतचा एकूण खर्च	सन 2009-10 मधील अपेक्षित खर्च	उर्वरित किंमत (स्तंभ 6- (8+9))	2010-2011 करिता प्रस्तावित तस्तुद	तांत्रिक मान्यता दिनांक	तांत्रिक मान्यता रक्कम	प्रशासकीय मान्यता दिनांक	प्रशासकीय मान्यता रक्कम	कामाची सद्य:स्थिती	योजना / काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
26				घनसरगांव	1.35		0.45	0.90	0.00	0.00	23.09.08	1.35	25.7.08	1.35	काम पूर्ण	
27				डिघोड (दे.)	1.40		0.45	0.95	0.00	0.00	23.09.08	1.40	25.7.08	1.40	काम पूर्ण	
28				तेलगांव	1.50		0.80	0.70	0.00	0.00	21.10.08	1.50	25.7.08	1.50	काम पूर्ण	
29				सताळा	1.20		0.70	0.50	0.00	0.00	16.10.08	1.20	25.7.08	1.20	काम पूर्ण	
30				शिरूर ताजबंद	1.40		0.70	0.70	0.00	0.00	21.10.08	1.40	25.7.08	1.40	काम पूर्ण	
31				अंधोरी	1.50		0.55	0.95	0.00	0.00	16.10.08	1.50	25.7.08	1.50	काम पूर्ण	
32				ढाळेगांव	1.20		0.60	0.60	0.00	0.00	15.10.08	1.20	25.7.08	1.20	काम पूर्ण	
33				तोंडार	1.25		0.55	0.70	0.00	0.00	31.10.08	1.25	25.7.08	1.25	काम पूर्ण	
34				वाढवणा (बु.)	3.90		1.60	2.30	0.00	0.00	31.10.08	3.90	25.7.08	3.90	काम पूर्ण	
35				देऊळवाडी	1.45		0.85	0.60	0.00	0.00	31.10.08	1.45	25.7.08	1.45	काम पूर्ण	
36				येरोळ	2.50		1.00	1.50	0.00	0.00	31.10.08	2.50	25.7.08	2.50	काम पूर्ण	
37				नागलगांव	1.50		0.65	0.85	0.00	0.00	30.10.08	1.50	25.7.08	1.50	काम पूर्ण	
38				हिप्पळगांव	2.20		1.00	1.20	0.00	0.00	31.10.08	2.20	25.7.08	2.20	काम पूर्ण	
39				मदनसूरी	1.25		0.65	0.60	0.00	0.00	30.10.08	1.25	25.7.08	1.25	काम रद्द	
40				रामलिंग मुदगड	1.80		0.85	0.95	0.00	0.00	21.10.08	1.80	25.7.08	1.80	काम पूर्ण	
41				होसूर	1.45		1.00	0.45	0.00	0.00	21.10.08	1.45	25.7.08	1.45	काम पूर्ण	
42				लिबाळा	1.70		0.90	0.80	0.00	0.00	22.10.08	1.70	25.7.08	1.70	काम पूर्ण	
43				के ल्हागांव	1.50		0.85	0.65	0.00	0.00	31.10.08	1.50	25.7.08	1.50	काम पूर्ण	
44				शिरोळ	1.40		0.80	0.60	0.00	0.00	31.10.08	1.40	25.7.08	1.40	काम पूर्ण	
45				बोरोळ	1.50		0.65	0.85	0.00	0.00	31.10.08	1.50	25.7.08	1.50	काम पूर्ण	
46				कव्हा	1.25		0.00	1.25	0.00	0.00	31.10.09	1.25	29.8.09	1.25	काम पूर्ण	
47				सलगरा (बु.)	1.75		0.00	1.75	0.00	0.00	29.08.09	1.75	29.8.09	1.75	काम पूर्ण	
48				पाखरसांगवी	1.50		0.00	1.50	0.00	0.00	29.08.09	1.50	29.8.09	1.50	काम पूर्ण	
49				खंडापूर	0.75		0.00	0.75	0.00	0.00	29.08.09	0.75	29.8.09	0.75	काम पूर्ण	
50				देवंग्रा	1.35		0.00	0.00	1.35	1.35	29.08.09	1.35	29.8.09	1.35	प्रगतित	31/08/2010
51				चापोली	1.25		0.00	1.25	0.00	0.00	29.08.09	1.25	29.8.09	1.25	काम पूर्ण	
52				जडाळा	1.55		0.00	1.55	0.00	0.00	29.08.09	1.55	29.8.09	1.55	काम पूर्ण	

**जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) 2010-2011 च्या बांधकामाचा कार्यक्रम**

**आरोग्य विभाग, जि.प. लातूर**

**जिल्हा : लातूर**

अ.क्र.	योजनेचे नांव	सीआरसी (संगणक) संकेतांक	उद्दिष्ट संकेतांक (ऑब्जेक्ट कोड)	योजनेचे / कामाचे नांव	एकूण अंदाजित किंमत (अलीकडील सुधारीत)	सुधारीत अंदाजित किमतीचा दिनांक	मार्च 2009 अखेर पर्यंतचा एकूण खर्च	सन 2009-10 मधील अपेक्षित खर्च	उर्वरित किंमत (रुंभ 6-(8+9))	2010-2011 करिता प्रस्तावित तस्तुद	तांत्रिक मान्यता दिनांक	तांत्रिक मान्यता रक्कम	प्रशासकीय मान्यता दिनांक	प्रशासकीय मान्यता रक्कम	कामाची सद्य:स्थिती	योजना / काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
53				तिरुका	1.25		0.00	1.25	0.00	0.00	29.08.09	1.25	29.8.09	1.25	काम पूर्ण	
54				तळेगांव (वलांडी)	1.25		0.00	0.00	1.25	1.25	29.08.09	1.25	29.8.09	1.25	प्रगतित	31/08/2010
55				बामणी	1.75		0.00	1.75	0.00	0.00	29.08.09	1.75	29.8.09	1.75	काम पूर्ण	
56				कासराळ	1.05		0.00	1.05	0.00	0.00	29.08.09	1.05	29.8.09	1.05	काम पूर्ण	
57				दावणगांव	1.50		0.00	1.50	0.00	0.00	29.08.09	1.50	29.8.09	1.50	काम पूर्ण	
58				किल्लारी	1.50		0.00	1.50	0.00	0.00	29.08.09	1.50	29.8.09	1.50	काम पूर्ण	
59				अनसरवाडा	1.60		0.00	0.00	1.60	1.60	29.08.09	1.60	29.8.09	1.60	प्रगतित	31/08/2010
60				घनसरगांव	1.00		0.00	1.00	0.00	0.00	29.08.09	1.00	29.8.09	1.00	काम पूर्ण	
61				चिखुर्डा	1.50		0.00	0.00	1.50	1.50						
62				चिचोली राव	1.50		0.00	0.00	1.50	1.50						
63				आष्टा	1.50		0.00	0.00	1.50	1.50						
64				कोळनूर	2.00		0.00	0.00	2.00	2.00						
65				जवळगा	1.50		0.00	0.00	1.50	1.50						
66				तोडचिर	2.00		0.00	0.00	2.00	2.00						
67				धामनगाव	1.50		0.00	0.00	1.50	1.50						
68				शिवूर	1.50		0.00	0.00	1.50	1.50						
69				सिदगी जवळगा	1.00		0.00	0.00	1.00	1.00						
70				तळणी	1.00		0.00	0.00	1.00	1.00						
	<b>एकूण</b>				<b>102.35</b>		<b>37.90</b>	<b>45.25</b>	<b>19.20</b>	<b>19.20</b>		<b>87.35</b>		<b>87.35</b>		

2	प्रा.आ. उपकेंद्राचे बांधकाम	22108503	03	बांधकाम												
1				लामजना नवीन उपकेंद्र बांधकाम	11.00		6.74	1.06	3.20	0.00	16.10.08	11.00	04.08.08	11.00	गिलावा प्र.	31/10/2010
2				वांजरवाडा नवीन उपकेंद्र बांधकाम	11.00		6.90	3.50	0.60	0.00	21.10.08	11.00	04.08.08	11.00	काम पूर्ण	
3				हेर नवीन उपकेंद्र बांधकाम	11.00		5.98	0.80	4.22	0.00	24.10.08	11.00	04.08.08	11.00	गिलावा प्र.	31/10/2010
4				कारसा नवीन उपकेंद्र बांधकाम	11.00		4.80	0.00	6.20	0.00	16.10.08	11.00	04.08.08	11.00	छत पूर्ण	31/10/2010

**जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) 2010-2011 च्या बांधकामाचा कार्यक्रम**

**आरोग्य विभाग, जि.प. लातूर**

**जिल्हा : लातूर**

अ.क्र.	योजनेचे नांव	सीआरसी (संगणक) संकेतांक	उद्येष्ट संकेतांक (ऑब्जेक्ट कोड)	योजनेचे / कामाचे नांव	एकूण अंदाजित किंमत (अलीकडील सुधारीत)	सुधारीत अंदाजित किमतीचा दिनांक	मार्च 2009 अखेर पर्यंतचा एकूण खर्च	सन 2009-10 मधील अपेक्षित खर्च	उर्वरित किंमत (संभ 6-(8+9))	2010-2011 करिता प्रस्तावित तस्तुद	तांत्रिक मान्यता दिनांक	तांत्रिक मान्यता रक्कम	प्रशासकीय मान्यता दिनांक	प्रशासकीय मान्यता रक्कम	कामाची सद्य:स्थिती	योजना / काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5				किनगांव नवीन उपकेंद्र बांधकाम	11.00		5.48	4.64	0.88	0.00	31.10.08	11.00	04.08.08	11.00	काम पूर्ण	
6				वलांडी नवीन उपकेंद्र बांधकाम	11.00		6.79	3.57	0.64	0.00	31.10.08	11.00	04.08.08	11.00	काम पूर्ण	
7				नळेगांव-2 नवीन उपकेंद्र बांधकाम	11.00		5.95	5.05	0.00	0.00	15.11.08	11.00	04.08.08	11.00	काम पूर्ण	
8				हंडरगुळी नवीन उपकेंद्र बांधकाम	11.00		6.48	0.91	3.61	0.00	24.10.08	11.00	04.08.08	11.00	फरशी प्रगतित.	31/10/2010
9				गुडसूर संरक्षण भित	1.50		0.00	0.00	1.50	0.00	18.11.08	1.50	14.11.08	1.50	काम रद्द	
10				तोंडचीर संरक्षण भित	1.50		0.00	0.00	1.50	0.00	18.11.08	1.50	14.11.08	1.50	काम रद्द	
11				वळसंगी संरक्षण भित	1.50		0.65	0.85	0.00	0.00	24.11.08	1.50	14.11.08	1.50	काम पूर्ण	
12				येरोळ संरक्षण भित	1.50		1.10	0.40	0.00	0.00	24.11.08	1.50	14.11.08	1.50	काम पूर्ण	
13				तांदुळजा संरक्षण भित	1.50		1.22	0.28	0.00	0.00	24.11.08	1.50	14.11.08	1.50	काम पूर्ण	
14				शिवली संरक्षण भित	1.50		1.15	0.35	0.00	0.00	24.11.08	1.50	14.11.08	1.50	काम पूर्ण	
15				सिंधगांव संरक्षण भित	1.50		0.95	0.55	0.00	0.00	5.12.08	1.50	14.11.08	1.50	काम पूर्ण	
16				माकणी संरक्षण भित	1.50		0.00	0.00	1.50	0.00	18.11.08	1.50	14.11.08	1.50	काम रद्द	
17				पानगांव नवीन उपकेंद्र बांधकाम	11.00		0.00	6.10	4.90	0.00	15.11.08	11.00	14.11.08	11.00	छत पूर्ण	31/10/2010
18				जळकोट नवीन उपकेंद्र बांधकाम	11.00		0.00	2.81	8.19	0.00	15.11.08	11.00	14.11.08	11.00	काम प्रगतित	31/10/2010
19				वडवळ संरक्षण भित	3.00		1.67	1.33	0.00	0.00	15.11.08	3.00	17.02.09	3.00	काम पूर्ण	
20				तिरुका संरक्षण भित	3.00		0.00	3.00	0.00	0.00	17.02.09	3.00	17.02.09	3.00	काम पूर्ण	
21				मातोळा संरक्षण भित	4.00		0.00	0.00	4.00	0.00	17.02.09	4.00	17.02.09	4.00	काम प्रगतित	31/10/2010
22				कामखेडा संरक्षण भित	3.00		0.00	3.00	0.00	0.00	17.02.09	3.00	17.02.09	3.00	काम पूर्ण	
23				उस्तुरी संरक्षण भित	3.00		0.00	3.00	0.00	0.00	17.02.09	3.00	17.02.09	3.00	काम पूर्ण	
24				राणीअंकुलगंगा संरक्षण भित	3.00		1.53	1.47	0.00	0.00	17.02.09	3.00	17.02.09	3.00	काम पूर्ण	
25				एकुर्गा संरक्षण भित	3.00		0.00	3.00	0.00	0.00	17.02.09	3.00	17.02.09	3.00	काम पूर्ण	
26				गातेगांव संरक्षण भित	3.00		0.00	3.00	0.00	0.00	17.02.09	3.00	17.02.09	3.00	काम पूर्ण	

**जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) 2010-2011 च्या बांधकामाचा कार्यक्रम**

**आरोग्य विभाग, जि.प. लातूर**

**जिल्हा : लातूर**

अ.क्र.	योजनेचे नांव	सीआरसी (संगणक) संकेतांक	उद्दिष्ट संकेतांक (ऑब्जेक्ट कोड)	योजनेचे / कामाचे नांव	एकूण अंदाजित किंमत (अलीकडील सुधारीत)	सुधारीत अंदाजित किमतीचा दिनांक	मार्च 2009 अखेर पर्यंतचा एकूण खर्च	सन 2009-10 मधील अपेक्षित खर्च	उर्वरित किंमत (स्तंभ 6- (8+9))	2010-2011 करिता प्रस्तावित तस्तुद	तांत्रिक मान्यता दिनांक	तांत्रिक मान्यता रक्कम	प्रशासकीय मान्यता दिनांक	प्रशासकीय मान्यता रक्कम	कामाची सद्य:स्थिती	योजना / काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
27				जानवळ नवीन उपकेंद्र बांधकाम	11.00		2.65	5.41	2.94	0.00	17.02.09	11.00	17.02.09	11.00	काम प्रगति	31/10/2010
28				आटोळा संरक्षण भित	3.00		0.00	0.00	3.00	0.00	17.02.09	3.00	17.02.09	3.00	काम प्रगति	31/10/2010
29				जढाळा संरक्षण भित	3.00		0.00	3.00	0.00	0.00	17.02.09	3.00	17.02.09	3.00	काम पूर्ण	
30				नायगांव संरक्षण भित	3.00		0.00	0.00	3.00	3.00	18.2.09	3.00	17.02.09	3.00	काम प्रगति	31/10/2010
31				बोकनगांव संरक्षण भित	3.00		0.00	0.00	3.00	3.00	18.2.09	3.00	17.02.09	3.00	काम प्रगति	31/10/2010
32				गाधवड संरक्षण भित	3.00		0.00	0.00	3.00	3.00	18.2.09	3.00	17.02.09	3.00	काम प्रगति	31/10/2010
33				तांदुळजा संरक्षण भित	3.00		0.00	1.21	0.00	0.00	18.2.09	3.00	17.02.09	3.00	काम पूर्ण	
34				निवळी संरक्षण भित	3.00		0.00	0.00	3.00	3.00	18.2.09	3.00	17.02.09	3.00	काम प्रगति	31/10/2010
35				गंगापूर संरक्षण भित	1.50		0.00	0.00	1.50	1.50	17.2.09	1.50	17.02.09	1.50	काम प्रगति	31/10/2010
36				घनसरागांव संरक्षण भित	3.00		0.00	3.00	0.00	0.00	17.2.09	3.00	17.02.09	3.00	काम पूर्ण	
37				चिंचोली तपसे संरक्षण भित	3.00		0.00	1.98	1.02	1.02	17.2.09	3.00	17.02.09	3.00	काम प्रगति	31/10/2010
38				तुंगी (बु) संरक्षण भित	3.00		0.00	3.00	0.00	0.00	17.2.09	3.00	17.02.09	3.00	काम पूर्ण	
39				कोरंगळा संरक्षण भित	3.00		0.00	3.00	0.00	0.00	17.2.09	3.00	17.02.09	3.00	काम पूर्ण	
40				खरोसा संरक्षण भित	3.00		1.69	0.00	1.31	1.31	17.2.09	3.00	17.02.09	3.00	काम प्रगति	31/10/2010
41				मांडणी संरक्षण भित	3.00		0.00	3.00	0.00	0.00	17.2.09	3.00	17.02.09	3.00	काम पूर्ण	
42				कोपरा संरक्षण भित	3.00		0.00	3.00	0.00	0.00	17.2.09	3.00	17.02.09	3.00	काम पूर्ण	
43				कुमठा संरक्षण भित	3.00		1.72	0.00	1.28	1.28	17.2.09	3.00	17.02.09	3.00	काम प्रगति	31/10/2010
44				ढाळेगांव संरक्षण भित	3.00		0.00	3.00	0.00	0.00	17.2.09	3.00	17.02.09	3.00	काम पूर्ण	
45				बोरसुरी संरक्षण भित	3.00		0.00	3.00	0.00	0.00	17.2.09	3.00	17.02.09	3.00	काम पूर्ण	
46				रामलिंग मुद्गड संरक्षण भित	3.00		0.00	0.00	3.00	3.00	17.2.09	3.00	17.02.09	3.00	काम प्रगति	31/10/2010
47				शिंजर संरक्षण भित	3.00		0.00	0.00	3.00	3.00	17.2.09	3.00	17.02.09	3.00	काम प्रगति	31/10/2010
48				मुगांव संरक्षण भित	3.00		0.00	3.00	0.00	0.00	17.2.09	3.00	17.02.09	3.00	काम पूर्ण	
49				शिवपूर संरक्षण भित	3.00		1.40	0.00	1.60	1.60	17.2.09	3.00	17.02.09	3.00	काम प्रगति	31/10/2010
50				धामनगांव संरक्षण भित	3.00		0.00	2.41	0.59	0.59	17.2.09	3.00	17.02.09	3.00	काम प्रगति	31/10/2010
51				चेरा संरक्षण भित	3.00		0.00	0.00	3.00	3.00	17.2.09	3.00	17.02.09	3.00	काम प्रगति	31/10/2010
52				कोळपूर संरक्षण भित	3.00		0.00	0.00	3.00	3.00	18.2.09	3.00	17.02.09	3.00	काम प्रगति	31/10/2010

**जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) 2010-2011 च्या बांधकामाचा कार्यक्रम**

**आरोग्य विभाग, जि.प. लातूर**

**जिल्हा : लातूर**

अ.क्र.	योजनेचे नांव	सीआरसी (संगणक) संकेतांक	उद्दिष्ट संकेतांक (ऑब्जेक्ट कोड)	योजनेचे / कामाचे नांव	एकूण अंदाजित किंमत (अलीकडील सुधारीत)	सुधारीत अंदाजित किंमतीचा दिनांक	मार्च 2009 अखेर पर्यंतचा एकूण खर्च	सन 2009-10 मधील अपेक्षित खर्च	उर्वरित किंमत (स्तंभ 6- (8+9))	2010-2011 करिता प्रस्तावित तस्तुद	तांत्रिक मान्यता दिनांक	तांत्रिक मान्यता रक्कम	प्रशासकीय मान्यता दिनांक	प्रशासकीय मान्यता रक्कम	कामाची सद्य:स्थिती	योजना / काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
53				धनेगांव संरक्षण भिंत	3.00		0.00	3.00	0.00	0.00	25.2.09	3.00	17.02.09	3.00	काम पूर्ण	
54				कवठाळा संरक्षण भिंत	3.00		0.00	1.60	1.40	1.40	25.2.09	3.00	17.02.09	3.00	काम प्रगति	31/10/2010
55				चवनहिपरगा संरक्षण भिंत	3.00		1.36	1.64	0.00	0.00	25.2.09	3.00	17.02.09	3.00	काम पूर्ण	
56				जवळगा संरक्षण भिंत	1.50		0.00	1.50	0.00	0.00	25.2.09	1.50	17.02.09	1.50	काम पूर्ण	
57				उजळंब संरक्षण भिंत	4.00		0.00	4.00	0.00	0.00	25.2.09	4.00	17.02.09	4.00	काम पूर्ण	
58				बामणी संरक्षण भिंत	3.00		0.00	0.00	3.00	3.00	25.2.09	3.00	17.02.09	3.00	काम प्रगति	31/10/2010
59				चाकूर 1 उपकेंद्र बांधकाम	11.25		0.00	0.00	11.25	11.25						
60				चाकूर 2 उपकेंद्र बांधकाम	11.25		0.00	0.00	11.25	11.25						
61				रेणापूर 1 उपकेंद्र बांधकाम	11.25		0.00	0.00	11.25	11.25						
62				रेणापूर 2 उपकेंद्र बांधकाम	11.25		0.00	0.00	11.25	11.25						
63				देवणी बु. उपकेंद्र बांधकाम	11.25		0.00	0.00	11.25	11.25						
64				मुरुड 1 उपकेंद्र बांधकाम	11.25		0.00	0.00	11.25	11.25						
65				साकोळ उपकेंद्र बांधकाम	11.25		0.00	0.00	11.25	11.25						
66				हाडोळती उपकेंद्र बांधकाम	11.25		0.00	0.00	11.25	11.25						
	<b>एकूण</b>				<b>339.00</b>		<b>66.21</b>	<b>98.42</b>	<b>172.58</b>	<b>125.70</b>		<b>249.00</b>		<b>249.00</b>		
<b>3</b>	<b>प्रा.आ. केंद्राचे बांधकाम</b>	<b>22108521</b>	<b>21</b>	<b>बांधकाम</b>												
1				गंगापूर कंपाउंड वॉल	12.00		12.00	0.00	0.00	0.00	21.10.08	12.00	25.07.08	12.00	काम पूर्ण	
2				अंधोरी कंपाउंड वॉल	3.00		3.00	0.00	0.00	0.00	21.10.08	3.00	25.07.08	3.00	काम पूर्ण	
3				जवळगा पो. प्र.वै. अधिकारी निवासस्थान	7.50		7.50	0.00	0.00	0.00	16.11.08	7.50	14.11.08	7.50	काम पूर्ण	
4				चिंचोली (ब.) कंपाउंड वॉल	9.95		4.90	5.05	0.00	0.00	16.11.08	9.95	25.07.08	9.95	काम पूर्ण	
5				बेलकुंड कंपाउंड वॉल	12.00		4.10	7.90	0.00	0.00	15.10.08	12.00	25.07.08	12.00	काम पूर्ण	
6				हासेगांव द्वितीय वैद्यकीय अधिकारी निवासस्थान	7.50		5.50	2.00	0.00	0.00	15.10.08	7.50	25.07.08	7.50	काम पूर्ण	
7				गंगापूर द्वितीय वैद्यकीय अधिकारी निवासस्थान	7.50		1.00	6.50	0.00	0.00	15.10.08	7.50	25.07.08	7.50	काम पूर्ण	
8				बोरी द्वितीय वैद्यकीय अधिकारी निवासस्थान	8.30		0.00	7.75	0.55	0.55	17.10.08	8.30	25.07.08	8.30	काम प्रगति	09/2010 अखेर

**जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) 2010-2011 च्या बांधकामाचा कार्यक्रम**

**आरोग्य विभाग, जि.प. लातूर**

जिल्हा : लातूर

अ.क्र.	योजनेचे नांव	सीआरसी (संगणक) संकेतांक	उद्दिष्ट संकेतांक (ऑब्जेक्ट कोड)	योजनेचे / कामाचे नांव	एकूण अंदाजित किंमत (अलीकडील सुधारीत)	सुधारीत अंदाजित किमतीचा दिनांक	मार्च 2009 अखेर पर्यंतचा एकूण खर्च	सन 2009-10 मधील अपेक्षित खर्च	उर्वरित किंमत (रुंम 6-(8+9))	2010-2011 करिता प्रस्तावित तस्तुद	तांत्रिक मान्यता दिनांक	तांत्रिक मान्यता रक्कम	प्रशासकीय मान्यता दिनांक	प्रशासकीय मान्यता रक्कम	कामाची सद्य:स्थिती	योजना / काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9				जवळगा (पो) ए.एन.एम. निवासस्थान	5.25		3.50	1.75	0.00	0.00	14.11.08	5.25	14.11.08	5.25	काम पुर्ण	
10				भादा वाहन चालक निवासस्थान	5.25		3.00	2.25	0.00	0.00	14.11.08	5.25	14.11.08	5.25	काम पुर्ण	
11				जवळगा वाहन चालक निवासस्थान	5.25		0.00	5.00	0.25	0.25	14.11.08	5.25	14.11.08	5.25	काम प्रगतित	09/2010 अखेर
12				वलांडी वाहन चालक निवासस्थान	5.25		2.12	3.13	0.00	0.00	18.11.08	5.25	14.11.08	5.25	काम पुर्ण	
13				अतणूर वाहन चालक निवासस्थान	5.25		0.00	5.25	0.00	0.00	15.11.08	5.25	14.11.08	5.25	काम पुर्ण	
14				घिचोली वाहन चालक निवासस्थान	5.25		2.32	2.65	0.28	0.28	15.11.08	5.25	14.11.08	5.25	काम प्रगतित	09/2010 अखेर
15				खरोळा वाहन चालक निवासस्थान	5.25		0.00	5.25	0.00	0.00	15.11.08	5.25	14.11.08	5.25	काम पुर्ण	
16				पानगांव वाहन चालक निवासस्थान	5.25		3.13	0.00	2.12	2.12	15.11.08	5.25	14.11.08	5.25	काम प्रगतित	09/2010 अखेर
17				निवळी वाहन चालक निवासस्थान	5.25		2.02	3.23	0.00	0.00	15.11.08	5.25	14.11.08	5.25	काम पुर्ण	
18				शिरूर ताजबंद वाहन चालक निवासस्थान	5.25		1.16	4.09	0.00	0.00	14.11.08	5.25	14.11.08	5.25	काम पुर्ण	
19				नळेगांव वाहन चालक निवासस्थान	5.25		1.50	3.75	0.00	0.00	18.11.08	5.25	14.11.08	5.25	काम पुर्ण	
20				शिरूर अनंतपाळ वाहन चालक निवासस्थान	5.25		2.65	2.60	0.00	0.00	14.11.08	5.25	14.11.08	5.25	काम पुर्ण	
21				कासार बालकुंदा वाहन चालक निवासस्थान	5.25		1.72	3.53	0.00	0.00	14.11.08	5.25	14.11.08	5.25	काम पुर्ण	

**जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) 2010-2011 च्या बांधकामाचा कार्यक्रम**

**आरोग्य विभाग, जि.प. लातूर**

जिल्हा : लातूर

अ.क्र.	योजनेचे नांव	सीआरसी (संगणक) संकेतांक	उद्येष्ट संकेतांक (ऑब्जेक्ट कोड)	योजनेचे / कामाचे नांव	एकूण अंदाजित किंमत (अलीकडील सुधारीत)	सुधारीत अंदाजित किमतीचा दिनांक	मार्च 2009 अखेर पर्यंतचा एकूण खर्च	सन 2009-10 मधील अपेक्षित खर्च	उर्वरित किंमत (रुंभ 6-(8+9))	2010-2011 करिता प्रस्तावित तस्तुद	तांत्रिक मान्यता दिनांक	तांत्रिक मान्यता रक्कम	प्रशासकीय मान्यता दिनांक	प्रशासकीय मान्यता रक्कम	कामाची सद्य:स्थिती	योजना / काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22				हलगरा वाहन चालक निवासस्थान	5.25		3.50	1.75	0.00	0.00	14.11.08	5.25	14.11.08	5.25	काम पूर्ण	
23				जवळगा (पो) औषध निर्माता निवासस्थान	6.25		0.00	6.25	0.00	0.00	25.02.09	6.25	25.02.09	6.25	काम पूर्ण	
24				जवळगा (पो) आरोग्य सहाय्यक निवासस्थान	6.25		0.00	6.25	0.00	0.00	25.02.09	6.25	25.02.09	6.25	काम पूर्ण	
25				हासेगांव वाहन चालक निवासस्थान	6.25		0.00	6.25	0.00	0.00	25.02.09	6.25	25.02.09	6.25	काम पूर्ण	
26				गंगापूर वाहन चालक निवासस्थान	6.25		0.00	6.25	0.00	0.00	25.02.09	6.25	25.02.09	6.25	काम पूर्ण	
27				भातांगळी वाहन चालक निवासस्थान	6.25		0.00	6.25	0.00	0.00	25.02.09	6.25	25.02.09	6.25	काम पूर्ण	
28				बोरी वाहन चालक निवासस्थान	6.25		0.00	6.25	0.00	0.00	25.02.09	6.25	25.02.09	6.25	काम पूर्ण	
29				अंबुलगा वाहन चालक निवासस्थान	6.25		0.00	0.00	6.25	6.25	25.02.09	6.25	25.02.09	6.25	काम प्रगतित	09/2010 अखेर
30				शिरूर ताजबंद प्रा.आ.केंद्र रस्ता	10.00		0.00	10.00	0.00	0.00	25.02.09	10.00	25.02.09	10.00	काम पूर्ण	
31				निटूर वाहन चालक निवासस्थान	6.25		0.00	0.00	6.25	6.25	21.07.09	6.25	14.06.09	6.25	काम प्रगतित	09/2010 अखेर
32				निटूर संरक्षण भित	11.00		0.00	5.25	5.75	5.75	21.07.09	11.00	14.06.09	11.00	काम प्रगतित	09/2010 अखेर
33				पानगांव द्वितीय वैद्यकीय अधिकारी निवासस्थान	8.50		0.00	0.00	8.50	8.50	21.07.09	8.50	14.06.09	8.50	काम प्रगतित	09/2010 अखेर
34				लामजना वाहन चालक निवासस्थान	6.25		0.00	6.25	0.00	0.00	21.07.09	6.25	14.06.09	6.25	काम पूर्ण	
35				बेलकुंड वाहन चालक निवासस्थान	6.25		0.00	0.00	6.25	6.25	21.07.09	6.25	14.06.09	6.25	काम प्रगतित	09/2010 अखेर
36				निवळी द्वितीय वैद्यकीय अधिकारी निवासस्थान	<b>13.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13.00</b>	<b>13.00</b>						



**जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) 2010-2011 च्या बांधकामाचा कार्यक्रम**

**आसोग्य विभाग, जि.प. लातूर**

जिल्हा : लातूर

अ.क्र.	योजनेचे नांव	सीआरसी (संगणक) संकेतांक	उद्येष्ट संकेतांक (ऑब्जेक्ट कोड)	योजनेचे / कामाचे नांव	एकूण अंदाजित किंमत (अलीकडील सुधारीत)	सुधारीत अंदाजित किमतीचा दिनांक	मार्च 2009 अखेर पर्यंतचा एकूण खर्च	सन 2009-10 मधील अपेक्षित खर्च	उर्वरित किंमत (स्तंभ 6- (8+9))	2010-2011 करिता प्रस्तावित तस्तुद	तांत्रिक मान्यता दिनांक	तांत्रिक मान्यता रक्कम	प्रशासकीय मान्यता दिनांक	प्रशासकीय मान्यता रक्कम	कामाची सद्य:स्थिती	योजना / काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1			--	रामा 166 बिंदगीहाळ रस्त्यावर मोरी पुल बां. 2/200 ते 2/400,2/800,3/200 ग्रामा 65 Constg.CD work on (SH-166) Bindgihal Rlad km 2/200-400	3.00	-	-	-	-	3.00	-	-	-	3.00	प्रमास्तर	31.03.11
				<b>एकुण - 1 काम</b>	<b>3.00</b>					<b>3.00</b>				<b>3.00</b>		
				<b>ता. शिरूर अनंतपाळ</b>												
2	--	--	--	बोळेगाव धामनगाव व शिरूर अनंतपाळ मोरी पुल बांध करणे ODR-65 Constg.CD Works on Bolegaon - Dhamangaon-Shirur Anantpal ODR-65	7.00	-	-	-	-	4.75	-	-	-	7.00	प्रमास्तर	31.03.12
3				प्रजिमा 25 आनंदवाडी Constg CD work on MDR 25 Anandwadi VR-78	3.00	-	-	-	-	3.00	-	-	-	3.00	प्रमास्तर	31.03.11
				<b>एकुण -2 कामे</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7.75</b>				<b>10.00</b>		
				<b>ता. अहमदपूर</b>												
4				मांडणी जोडरस्त्यावर मोरी पुल बांधणे इजिमा - 45 Mandani Approach Road	5.00	-	-	-	-	1.25	-	-	-	5.00	प्रमास्तर	31.03.12
5				जानवळ कवठाळी रस्त्यावर पुल बांधणे Janwal Kavathali Road	5.00	-	-	-	-	1.25	-	-	-	5.00	प्रमास्तर	31.03.12
				<b>एकुण -2 कामे</b>	<b>10.00</b>				<b>0.00</b>	<b>2.50</b>				<b>10.00</b>		





**जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) 2010-2011 च्या बांधकामाचा कार्यक्रम**

**आरोग्य विभाग, जि.प. लातूर**

जिल्हा : लातूर

अ.क्र.	योजनेचे नांव	सीआरसी (संगणक) संकेतांक	उद्येष्ट संकेतांक (ऑब्जेक्ट कोड)	योजनेचे / कामाचे नांव	एकूण अंदाजित किंमत (अलीकडील सुधारीत)	सुधारीत अंदाजित किमतीचा दिनांक	मार्च 2009 अखेर पर्यंतचा एकूण खर्च	सन 2009-10 मधील अपेक्षित खर्च	उर्वरित किंमत (स्तंभ 6- (8+9))	2010-2011 करिता प्रस्तावित तस्तुद	तांत्रिक मान्यता दिनांक	तांत्रिक मान्यता रक्कम	प्रशासकीय मान्यता दिनांक	प्रशासकीय मान्यता रक्कम	कामाची सद्य:स्थिती	योजना / काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				STBT to Phawdewadi-Pangaon Road Km.0/0 to 0/300	4.00	--	--	--	--	4.00	-	-	-	4.00	प्रमास्तर	31.03.11
				<b>एकूण 4 कामे</b>	<b>44.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26.00</b>				<b>44.00</b>		
				<b>ता. औसा</b>		--										
9				तळणी येळवट रस्त्याची सुधारणा करणे किमी 0/00 ते 0/800 कामाचे अंदाजित किंमत 100	10.00					10.00	-	-	-	10.00	प्रमास्तर	31.03.11
				Improvement to Talani to Yelvat Km. 0/00 to 1/400 ODR 10												
10	--	--	--	भादा बडजी रस्त्याची सुधारणा करणे किमी 0/00 ते 0/800 कामाचे अंदाजित किंमत 111	10.00	--	--	--	--	10.00	-	-	-	10.00	प्रमास्तर	31.03.11
				Improvement to Bhada Wadji Road ODR 111 Km. 2/00 to 5/00 VR 41												
				<b>एकूण 2 कामे</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>				<b>20.00</b>		
				<b>ता. निलंगा</b>												
11	--	--	--	प्रजिमा MDR 28 शिवणी कोतल ते भोसलेवाडी रस्ताची सुधारणा करणे किमी 4/00 ते Improvement MDR 28 Shivani Kotal Bhaslawadi Shedol Road Km 4/00 to 7/00 VR-49	15.00	--	--	--	--	10.00	-	-	-	15.00	प्रमास्तर	31.03.12
12				रामा 165 ते दापका रस्ता किमी 0/500 ते 1/500 रस्त्याची सुधारणा करणे किमी 0/00 ते 1/500 Improvement to SH 165 Dapka Road Km 0/0 to 1/500	15.00					10.00	-	-	-	15.00	प्रमास्तर	31.03.12
13				काटजवळगा ते रामा 167 किमी 7/600 ते 8/400 रस्त्याचे मवडा कामे अंदाजित किंमत 70	10.00					10.00				10.00	प्रमास्तर	31.03.11





**जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) 2010-2011 च्या बांधकामाचा कार्यक्रम**

**आरोग्य विभाग, जि.प. लातूर**

**जिल्हा : लातूर**

अ.क्र.	योजनेचे नांव	सीआरसी (संगणक) संकेतांक	उद्दिष्ट संकेतांक (ऑब्जेक्ट कोड)	योजनेचे / कामाचे नांव	एकूण अंदाजित किंमत (अलीकडील सुधारीत)	सुधारीत अंदाजित किंमतीचा दिनांक	मार्च 2009 अखेर पर्यंतचा एकूण खर्च	सन 2009-10 मधील अपेक्षित खर्च	उर्वरित किंमत (स्तंभ 6- (8+9))	2010-2011 करिता प्रस्तावित तस्तुद	तांत्रिक मान्यता दिनांक	तांत्रिक मान्यता रक्कम	प्रशासकीय मान्यता दिनांक	प्रशासकीय मान्यता रक्कम	कामाची सद्य:स्थिती	योजना / काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23	--	--	--	कवठाळा ते जवळगा किमी 0/00 ते 1/00 चे रस्त्याचे म.व.डा. करेण STBT to Kawthala Jawalga Road Km 0/0 tp	15.00	--	--	--	--	8.00	-	-	-	15.00	प्रमास्तर	31.03.12
24	--	--	--	वाघनाळवाडी ते साकोळ किमी 0/00 त 1/00 रस्त्याचे म.व.डा. STBT to Waghanaalwadi Sakol Road Km 0/0 tp	15.00	--	--	--	--	5.20	-	-	-	15.00	प्रमास्तर	31.03.12
				<b>एकूण 2 कामे</b>	<b>30.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13.20</b>				<b>30.00</b>		
				<b>एकूण 24 कामे</b>	<b>319.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>202.20</b>				<b>319.00</b>		

**जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण लातूर**

11	शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षणसंस्थांच्या वर्कशॉप इमारतीसाठी भुसंपादन व बांधकाम	40591884	53 मोठी बांधकामे	जळकोट	जळकोट	331.65	27.6.08	36.00	44.43	251.22	181.37	27.6.08	331.65	27.6.08	331.65	लिटल लेवल पर्यंत काम पूर्ण	तिक दृष्ट्या काम पूर्ण झालेले नाही.
		40591893	63 अंतर लेखा														
		40591901	63 अंतर लेखा														
12	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील विद्यार्थ्यांचे वस्तीगृह बांधकाम व वस्तीगृहातील प्रशिक्षणार्थ्यांना सुविधा पुरविणे	40591884	53 मोठी बांधकामे	जळकोट	जळकोट	73.33	25.6.08	17.39	17.39	73.33	21.94	25.6.08	73.33	25.6.08	73.33	लिटल लेवल पर्यंत काम पूर्ण	31.3.2011
		40591893	63 अंतर लेखा														
		40591901	63 अंतर लेखा														
12	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील विद्यार्थ्यांचे वस्तीगृह बांधकाम व वस्तीगृहातील प्रशिक्षणार्थ्यांना सुविधा पुरविणे			शिरूर अनंतपाळ	शिरूर अनंतपाळ	254.28	26.6.08	0.00	20.00	234.28	184.57	26.6.08	254.28	26.6.08	254.28	अद्याप बांधकाम सुरू झालेले नाही.	
				उदगीर	उदगीर	123.81	25.6.08	21.05	29.20	73.56	69.63	25.6.08	123.81	25.6.08	123.81	बांधकाम पूर्ण	31.3.2011
				चाकूर	चाकूर	62.05	26.6.08	19.71	42.34	8.43	62.05	26.6.08	62.05	26.6008	62.05	लिटल लेवल पर्यंत काम पूर्ण	31.3.2012
13	माध्यमिक शालांत परिक्षा पूर्व तांत्रिक / शिक्षणाचा विभाग	40591884	53 मोठी बांधकामे	उदगीर	उदगीर	416.59	17.8.09	43.48	17.39	355.64	66.66	17.8.09	416.59	17.8.09	416.59	पाहल्या मजल्याचे विटकाम पूर्ण	31.3.2011
		40591893	63 अंतर लेखा														

**जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) 2010-2011 च्या बांधकामाचा कार्यक्रम**

**आरोग्य विभाग, जि.प. लातूर**

जिल्हा : लातूर

अ.क्र.	योजनेचे नांव	सीआरसी (संगणक) संकेतांक	उद्येष्ट संकेतांक (ऑब्जेक्ट कोड)	योजनेचे / कामाचे नांव	एकूण अंदाजित किंमत (अलीकडील सुधारित)	सुधारित अंदाजित किमतीचा दिनांक	मार्च 2009 अखेर पर्यंतचा एकूण खर्च	सन 2009-10 मधील अपेक्षित खर्च	उर्वरित किंमत (स्तंभ 6-8+9)	2010-2011 करिता प्रस्तावित तस्तुद	तांत्रिक मान्यता दिनांक	तांत्रिक मान्यता रक्कम	प्रशासकीय मान्यता दिनांक	प्रशासकीय मान्यता रक्कम	कामाची सद्य:स्थिती	योजना / काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	विकास	40591901	63 अंतर लेखा												दुस-या तळमजला	
				रेणापुर	408.37	17.8.09	15.97	23.72	364.68	66.68	17.8.09	408.37	17.8.09	408.37	आर.सी.सी विटकाम प्रगतीत	31.3.2012
				औसा	393.65	17.8.09	19.19	54.54	319.92	66.66	17.8.09	393.65	17.8.09	393.65	लिटल लेवल	31.3.2012